

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

বিষয়ঃ এন.এন.জি.পি.এস. (১ম পর্যায়) প্রকল্প এর ১৫তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি.আই.সি) এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২০ জুন ২০২৩
দুপুর ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থানঃ হোপ কনফারেন্স রুম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রথমেই গত ৩০ মার্চ ২০২৩খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন ও দৃঢ়করণের জন্য অনুরোধ জানান। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এটি অনুমোদিত হয়। সভার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক, এনএনজিপিএস-১, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেনঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি ২২/১২/২০১৬ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। মোট ব্যয়: ৫৬২৬০৪.০৯ লক্ষ টাকা।

১। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৯ জুন ২০২৩ পর্যন্ত: ব্যয় ৪৭৩১৫৩.৯১ লক্ষ; আর্থিক: ৮৪.১০%, বাস্তব: ৮৯.৯০%।

২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এলজিইডি, ডিপিএইচই ও প্রকল্প অফিসের আর্থিক অগ্রগতি ১৯ জুন/২০২৩ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর	আরএডিপি বরাদ্দ	মোট অর্থ ছাড়	খরচ	আর্থিক %	ভৌত %	মন্তব্য
এলজিইডি	১৪৯৯৯.৭৪	১৪৯৯৯.৭৪	১০২৪৭.৩৮২	৬৮.৩২%	৮৫.০০%	আসবাবপত্রসহ কিছু কিছু খাতে ৫০%
ডিপিএইচই	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৫৩৯০.০৭৪	৪৪.৯২%	৮৫.৮৮%	বরাদ্দ ছাড়ের কারণে ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩৫০৫৪.৮৫ লক্ষ টাকা। সে হিসাবে আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৮২%।
পিএমও	১৫৯২০.২৬	৮০৫৫.১১	৭৭৮৬.৫০৩	৪৮.৯১%	৯০.০০%	
মোট	৪২৯২০.০০	৩৫০৫৪.৮৫	২৩৪২৩.৯৫৯	৫৪.৫৮%	৮৫.০০%	

৩। সভাপতি জানান এলজিইডি ও ডিপিএইচইর চাহিদার ভিত্তিতে আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিধায় ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য গত ১৪তম পি.আই.সি সভার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আর্থিক বছরের শেষ পর্যায়ে এলজিইডি ও ডিপিএইচইর অগ্রগতি কম হওয়ার কারণে সভাপতি উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির কাছে কারণ জানতে চান। এলজিইডির প্রতিনিধি জানান জুন, ২০২৩ এর মধ্যে বরাদ্দের ৯৮% ব্যয় করা সম্ভব হবে। অপরদিকে ডিপিএইচইর প্রতিনিধি বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান আরডিপিটির প্রদত্ত রেটে দরদাতা না পাওয়ার কারণে টেন্ডার কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ থেমে যাচ্ছে। বর্তমানে রড, সিমেন্ট, লেবার ও অন্যান্য কনস্ট্রাকশন আইটেমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে তিনি চর টাইপ ডিজাইনের কিছু ওয়াশব্লক নির্মাণ করে সময়পূর্বক অবশিষ্ট কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করবেন বলে জানান। চলতি অর্থবছরে ৮৫% ব্যয় করতে পারবেন মর্মে জানান। অতপর সভাপতি জনান নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে না হওয়ার কারণে জরিমানাবাদ সরকারি কোষাগারে অর্থ আদায় করা হয়ে থাকলে তার তালিকা আগামী ১০/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে ডিপিই এর দপ্তরে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মানাধীন প্রতিটি ভবনের টপো সার্ভে, মাটি পরীক্ষা, প্রশাসনিক অনুমোদন, মাস্টার প্লান, লে-আউট প্লান, ডিজাইন, প্রাক্কলনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি একটি ডোসিয়ার সংরক্ষণের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষকের নিকট সংরক্ষণ

থাকার বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের হস্তান্তরের কপি সংগ্রহ করে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালক এলজিইডিকে পি.আই.সি ১৪তম সভায় অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নাই। এলজিইডি প্রতিনিধির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, মাঠ পর্যায়ে পত্র দেয়া হয়েছে, বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, মাঠ পর্যায়ে পত্রের অনুলিপি প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক। তিনি মাঠ পর্যায়ে সকল অফিসে পত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। অতপর সভাপতি বিষয়টি PEPMIS SOFTWARE এর মাধ্যমে আপলোড করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। আইএমডি এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

- ৫। এলজিইডি ও ডিপিএইচই পেন্ডিং অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক তুলে ধরেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এলজিইডির ৩১টি আপত্তির মধ্যে SFI ১৪টির জবাব প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি হয়েছে, ৫টি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন, ২টি পুনঃজবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু Non-SFI ১৭টির জবাব এলজিইডি এখনো প্রদান করেন নাই। ডিপিএইচই প্রকল্পভুক্ত ১২টির আপত্তির মধ্যে ৫টির নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এলজিইডির SFI ২৯টির মধ্যে ২০টির আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টির জবাব পাওয়া যায়নি। ডিপিএইচই প্রকল্পভুক্ত মোট ৭টি আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এলজিইডির SFI ৫টি, Non-SFI ৬টি আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং ডিপিএইচই SFI ১টি, Non-SFI ৪টি মোট ০৫টি আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে। অতপর সভাপতি ১৫/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে সকল অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের জন্য এলজিইডি ও ডিপিএইচই এবং প্রকল্প অফিসকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- ৬। বিদ্যালয়ের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব এলজিইডি থেকে পাওয়া যায়নি। এলজিইডির প্রতিনিধি জানান, আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের তালিকা প্রেরণ করা হবে।
- ৭। অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদিত কক্ষের চেয়ে কম/বেশী কক্ষ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য প্রেরণের জন্য বিগত সভায় নির্দেশনা ছিল। এলজিইডির প্রতিনিধি জানান অতিশীঘ্রই তালিকা প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত :








- ১। চলতি অর্থবছরে এলজিইডি ও ডিপিএইচইর বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে না হওয়ার কারণে জরিমানা বাবদ সরকারি কোষাগারে অর্থ আদায় করে তার তালিকা আগামী ১০/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে ডিপিই এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
- ২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মানাধীন প্রতিটি ভবনের টপো সার্ভে, মাটি পরীক্ষা, প্রশাসনিক অনুমোদন, মাস্টার প্লান, লে-আউট প্লান, ডিজাইন, প্রাক্কলনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি সম্বলিত একটি ডেসিয়ারের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষকের নিকট সংরক্ষণের বিষয়ে এলজিইডি/ডিপিএইচই একটি কমন পত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। পত্রের অনুলিপি প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
- ৩। আগামী ১৫/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে সকল অডিট আপত্তির জবাব এলজিইডি ও ডিপিএইচই প্রদান করবেন।
- ৪। অঙ্গভিত্তিক খরচের পূনাজা হিসাব আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলজিইডি ও ডিপিএইচই প্রেরণ করবেন।
- ৫। এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদনের কম/বেশী কক্ষ নির্মাণের তালিকা আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(শাহ রেজওয়ান হায়াত)
(গ্রেড-১)

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি.আই.সি)

২০.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা : ১১.০০ ঘটিকায় 'চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' এর বাস্তবায়ন কমিটি'র (PIC) ১৫তম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরা বিবরণী।

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি ও কর্মস্থল	ফোন ও ই-মেইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.				
২.	মো: আমানুল হক সুপারভাইজার	MAPE		
৩.	মো: মিয়া হুসেইন শ্রী, ৬/১৩৬	DOE		
৪.	ডা: আমানুল হক সহকারী	পুলক পাবলিক স্কুল (ক.স.) NNGPSP-1	০১৭১১৮৩৫৫২	
৫.	মো: মাকসুম নিবাহী প্রকৌশলী	এনজিও	০১৭১৫-০৪৬২৩ maksahin2267@gmail.com	
৬.	মো: মতিউর রহমান সি.ই.সি.সি.	এনজিও	০১৭০৩০৬০৬ motiurrahman@gmail.com	
৭.	কবি শাহন নিবাহী প্রকৌশলী	বিপিএস ২	০১৭১ ০২ ৪০৫ zahidshahid@gmail.com	
৮.	শাহিনা নাছিম সি.ই.সি.সি.	NNGPSP-1	০১৭১১-১৪৩৩৬৭ shahin, nasim@pau.com	
৯.	মো: শাহিনা হুসেইন	NNGPSP-1	০১৭৪-৯০০৭৭৭ shahin.shahin275@gmail.com	