

ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হিসাবঃ(২০২২-২০২৩)

ক্রঃ নং	কম্পোনেন্ট	RDPP অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি সম্পাদন	১০০% কাজ সমাপ্ত	কাজ চলমান	অগ্রগতি%	মন্তব্য
১	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিস) ৪১১২৩১৪	৩৭৫০০	২৮৪৩১	১৭৭৩১	১৩৯৬৮	৩৭৬৩	৩৭.২৫%	৮৬৮১ লাইভ
২	শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ -পাকা ভবন (এলজিইডি) ৪১১২০১	৩৬৫০০	৩১৯৫৯	২৯৮৮৯	২৭৫২৯	২৩৬০	৭৫.৪২%	
৩	শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ -চর (এলজিইডি) ৪১১২০১	১০০০	৯০৪	৬৯৪	৬৮৫	৯	৬৮.৫০%	
৪	বাউন্ডারি ওয়াল (এলজিইডি) ৪১১২০১	৮০০	৭৯২	৫৩৯	৩২৮	২১১	৪১.০০%	
৫	ওয়াশরুম নির্মাণ (ডিপিএইচই) ৪১১১৩০৭	৮০০০	৬১০৮	৫৫৫৮	৩৮৯৫	১৬৬৩	৪৮.৬৯%	
৬	ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন (ডিপিএইচই) ৪১১১৩০৮	৮০০০	৭৭০৩	৭৩৯৬	৫২০৩	২১৯৩	৬৫.০৪%	
৭	জিআইএস সফটওয়্যার ও টপো সার্ভে	১১০০০	৮১০৬	৮১০৬	৭৯৫২	১৫৪	৭২.২৯%	

(স্বাক্ষর)
২৭/৮/২০২৬

মোহাম্মদ আলমগীর খন্দকার
(উপ সচিব)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)