

১৫। প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি :

কম্পোনেন্ট	ডিপিপি'র সংস্থান	জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত সমাপ্ত	অবশিষ্ট
শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ (বিদ্যালয়)	২৫০০০টি কক্ষ (৫৫০০ টি)	২৩,১৬২টি কক্ষ (৫০৫০টি)	১৮৩৮টি কক্ষ(৪৫০টি)
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৫০০ টি	১৮৫টি	৩১৫টি
ওয়াশরুম নির্মাণ	৫০০০টি	৩১০৯টি	১৮৯১টি
নলকূপ স্থাপন	৫০০০টি	৩৮৯১টি	১১০৯টি
আসবাবপত্র সরবরাহ	২৫০০০টি কক্ষ	১৩১৬৩টি কক্ষ	১১৮৩৭টি কক্ষ

(মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন)

উপপ্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ও

প্রকল্প পরিচালক (অতি:দায়িত্ব)

টেলিফোন নং- ৫৮০৫১৩০৭

Email: pdnbdnngpppl@gmail.com

