

১১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

২০২২-২৩ অর্থবছর			
আরএডিপি	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)
৪২৯২০.০০	২৯,৮১৫.০৩	৬৯.৪৭%	৭৫.০০%

১২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের টার্গেট	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
চাহিদাভিত্তিক কক্ষ নির্মাণ -৩৫০০টি	৩৪৮৯টি কক্ষ (৭৩৮টি বিদ্যালয়)
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ -৩২৪টি	৭৩টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ -১২৫২টি	৫৯১টি
ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন-২০৬২টি	৯৫৩টি
আসবাবপত্র সরবরাহ - ৮০০০টি কক্ষ	৯৩৮০টি কক্ষ

১৩। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

২০২৩-২৪ অর্থবছর			
এডিপি	জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)
৪৫০০০.০০	১,৯৪১.৪৮	৪.৩১%	১০.০০%

১৪। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টার্গেট	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
চাহিদাভিত্তিক কক্ষ নির্মাণ -১৫০০টি	৯০টি কক্ষ (২০টি বিদ্যালয়)
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ -২৫৮টি	১১৭টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ -১৫৪১টি	০টি
ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন-১১০৯টি	০টি
আসবাবপত্র সরবরাহ- ১০০০০টি কক্ষ	১২৩টি কক্ষ

১৪